УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ОАО "ТМТП"

_____ /М.В. Шпитальный/
"20" мая 2016г.

Дефектная ведомость №20(а)
на выполнение работы: «ПКМ Ремонт фасада Здания производственного (токарно-механический цех), инв. № 10051».

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
1	Замена наружной облицовки стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	м2	290	
2	Замена козырьков над воротами из: листовой оцинкованной стали 0,7мм по прогонам из металлического уголка 40х40х4 - 9,6м	м2/кг	8/23	
3	Замена облицовки покрытий (фронтон) из: профлиста с покрытием полиэстер НС21-0,7	м2	15	
4	Замена местами наружной облицовки стен, без устройства каркаса из: сайдинга винилового, размером 3660х205мм	м2	70	

Составил: Старший инженер ОКС Н.А. Филатова

Согласовано:
Начальник ПКМ С.А. Карелов

Зам. начальника ОКС ОАО «ТМТП» Н.И. Юрченко