Утверждаю:
Директор по КСРиР ОАО "ТМТП"
_____ Горюхин Д.А.
"20" 08 2015 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 14
объемов работ по ремонту покрытия причала № 12А

№ пп	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Разработка грунта механизированным способом		м3	50	
Разработка грунта ручным способом		м3	10	
Демонтаж плит покрытия толщиной 160мм (площадью каждой до 10,5 м2)		м3	4	
Разборка бетонных оснований вручную		м3	5	
Уплотнение грунта (группа грунтов 3-4)		м2	540	
Устройство подстилающих оснований из щебня фр.40-70мм, уложенный по способу заклинки		м3	540*0,2 = 108	
Устройство пленочной прослойки толщиной 0,2-0,5 мм		м2	540*1,05 = 567	
Армирование плит покрытия в количестве 90 шт. размерами 3000х2000мм (для одной плиты: нижняя сетка арм.А-III-16мм - 100,8 кг; верхняя сетка арм.А-III-12мм - 53,3 кг; шаг армирования 200мм)		кг	154,1*90 шт. = 13 869	
Бетонирование плит покрытия (бетон марки М400)		м3	110,2	
Погрузка грунта и строительных отходов с последующим вывозом и утилизацией		тн	69*1,8 = 124,2	

Исп.: старший инженер ОКС Давидьян Г.З.

Согласовано: и.о.начальника ОКС Шиляев В.Б.