УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ОАО "ТМТП"

_____ /М.В. Шпитальный/
"07" мая 2016г.

Дефектная ведомость № 24

на ремонт кровли ПКМ: «Производственно-бытовое здание ТВК (инв.№10153)»; «Здание-душевая (инв.№10054)».

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых листов типа "Ондулин"	м2	660	
2	Устройство пленки паро- и гидроизоляции из пленки в 1 слой: ЮТАФОЛ 3-х слойной	м2	660	
3	Устройство кровли из профнастила с покрытием "Полиэстер" НС21-0,7 по готовым прогонам: средней сложности; конёк прямоугольный с покрытием "Полиэстер" - 76м; планка угла наружного/внутреннего 75х75 с покрытием "Полиэстер" - 60м; планка торцевая 95х120 с покрытием "Полиэстер" - 98м.	м2	660	
4	Масляная окраска деревянных фронтонов слуховых окон с расчисткой старой краски более 30%: за два раза	м2	26,6	
5	Смена желобов: подвесных	м	98	
6	Погрузка и перевозка отходов образовавшихся в результате ремонтных работ, на расстояние: до 10 км	1 т груза	2,15	

Составил: Старший инженер ОКС Н.А. Филатова

Согласовано:

Начальник ПКМ С.А. Карелов

Зам. начальника ОКС ОАО «ТМТП» Н.И. Юрченко