ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(ОАО «ТМТП»)

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений в договор
по проведенному запросу предложений на право заключения договора на выполнение ремонтных работ по объекту «Ремонт диспетчерской зернового терминала, инв. № 04222»

г. Туапсе «03» 06 **2016 г.**

Способ закупки: запрос предложений.

Предмет и условия договора: Выполнение ремонтных работ по объекту **«Ремонт диспетчерской зернового терминала, инв. № 04222»**.

Начальная (максимальная) цена договора: 141 913 (сто сорок одна тысяча девятьсот тринадцать) рублей с НДС 18%.
Срок выполнения работ: 30 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»), 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2.

Согласно протоколу №34-13/12 от 02.03.2016 г. рассмотрения и оценки заявок, размещенному на сайте ОАО «ТМТП» www.tmtp.ru, заключен договор №07-18/0094 от 14.03.2016 г. (далее – Договор) с Обществом с ограниченной ответственностью "Южная Строительная Компания" (ООО "ЮСКо") на выполнение ремонта диспетчерской зернового терминала, инв. № 04222» на следующих условиях:
Цена договора: 141 602, 89 рублей (с НДС 18%).
Срок выполнения работ: 25 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Основанием для заключения дополнительного соглашения № 3 к Договору является решение Заказчика, принятое в связи с необходимостью увеличения срока выполнения ремонтных работ по Договору на 2 рабочих дня, в связи с дополнительными видами ремонтных работ.

Общая стоимость выполняемых работ по договору с учетом дополнительных работ составляет 167 160,22 рублей (с НДС 18%).

Общий срок выполнения работ по договору составит 38 рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

Председатель закупочной комиссии Д.Д. Ерков